

Geplante Zeitabschnitte	Maßnahmen	Sanierung der Babenhauser Straße
47. KW, ab 16.11.	Demontage Tore und Baumfällung	Bauabschnitt 1 (Dornberg, Nähe Werther Straße bis Vulsiekshof)
48. KW, ab 23.11.	Tiefbau und Demontage Pflanzbeete und Verlegung Elektroleerrohre <b>! Graben quer zum Schultor an der Wendeschleife für ? Tag(e)</b>	Bauabschnitt 2 Schule nur von Süden erreichbar, aus Richtung Stadt
		Bauabschnitt 3 Schule nur von Süden erreichbar, aus Richtung Stadt
50. KW, ab 07.12.	Fundamentierung Module und Rampe <b>Fahrradständer nicht nutzbar!</b>	Bauabschnitt 4 Schule nur von Norden erreichbar, aus Richtung Dornberg
51. KW, ab 14.12. <b>(15. - 16. 12.)</b>	Aufstellung Module <b>Fahrradständer nicht nutzbar!</b>	Bauabschnitt 5 Schule nur von Norden erreichbar, aus Richtung Dornberg
Januar	Installationen, Bauabnahme	
Ende Januar/Februar 21	Einzug	